

# Ny lufthavn Bodø

14-dagersplan for arbeider med mulige operative konsekvenser

Uke 15-16

# Arbeider anleggsområde vest uke 15-16

Q1				Q2					mai	
mars				april						
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	



### Arbeider:

- Utgraving og sprengning i apronområde og driftsbygg.

### Mulige operative konsekvenser:

- FOD

### Tiltak for reduksjon av operative konsekvenser:

- ROS-analyse gjennomført → Oppfølging av tiltak og prosedyre
- Overdekning ved utsatt sprengning mot flyplass
- Tidspunkt for sprengning avtales med tårnet
- Kontroll av taksebane/rullebane av leder plass etter sprengning mot flyplass

### Ansvarlig arbeidsleder LNS:

Gaute Pettersen 20:03-02.04 951 95 555

Endre Paulsen 3.04-16.04: 911 13 334

### Arbeider:

- Vegetasjonsavtaking på og nedenfor Rundhaugen uke 15-16

### Mulige operative konsekvenser:

- FOD
- Fugler

### Tiltak for reduksjon av operative konsekvenser:

- Radioteknisk vurdering utført, ingen påvirkning
- ROS-analyse planlegges før sprengningsarbeid starter

### Arbeider:

- Massetransport på anleggsområde

### Mulige operative konsekvenser:

- Støv

### Tiltak for reduksjon av operative konsekvenser:

- Støvreducerende tiltak ved behov

### Arbeider:

- Droneflyging over anleggsområde

### Mulige operative konsekvenser:

- Kollisjon med fly eller helikopter

### Tiltak for reduksjon av operative konsekvenser:

- ROS-analyse gjennomført → Oppfølging av tiltak
- Flyging koordineres og godkjennes av tårn

## Arbeider på flyside vest uke 15-16

Q1					Q2																
mars					april					mai											
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

### Arbeider:

- Utskiping av asfalt med båt Vigdis H. Starter etter godkjenning fra ENBO. Ikke sannsynlig før påske
- Transport av masser og mellomlagring ved kai

### Mulige operative konsekvenser:

- Brudd på hinderplan
- Påvirkning på instrumentlandingsystem
- FOD

### Tiltak for reduksjon av operative konsekvenser:

- ROS-analyse gjennomført → Oppfølging av tiltak



## Arbeider anleggsområde øst uke 15-16

Q1				Q2						
mars				april			mai			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	



### Arbeider:

- Sprengning av fjell ved NAW SARH-område.

### Mulige operative konsekvenser:

- FOD

### Tiltak for reduksjon av operative konsekvenser:

- ROS-analyse gjennomført → Oppfølging av tiltak
- Tidspunkt for sprengning avtales med tårnet
- Ikke behov for evakuering på forsvarsområdet.