

Ny lufthavn Bodø

14-dagersplan for arbeider med mulige operative konsekvenser

Uke 32-33

Arbeider anleggsområde vest uke 32-33

Q3								Q4	
juli				august				september	
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37



Arbeider:

- Masseflytting og sprengning i apronområde, GA og på PBR-tomta

Tiltak for arbeide:

- ROS-analyse gjennomført → Oppfølging av tiltak og prosedyre
- Sprengning varsles i henhold til varslingsrutine
- Tidspunkt for sprengning avtales med tårn
- Sprenging utføres i vindu uten flytrafikk
- Overdekking hvis det sprenges i retting mot flyplass
- Kontroll av taksebane/rullebane av leder plass hvis det sprenges i retting mot flyplassen

Arbeider:

- Massetransport på anleggsområdet.

Mulige operative konsekvenser:

- Støv

Tiltak for reduksjon av operative konsekvenser:

- Støvreduserende tiltak ved behov

Arbeider:

- Droneflyging over anleggsområde

Mulige operative konsekvenser:

- Kollisjon med fly eller helikopter

Tiltak for reduksjon av operative konsekvenser:

- ROS-analyse gjennomført → Oppfølging av tiltak
- Flyging koordineres og godkjennes av tårn
- Flyging meldes inn i Ninnox

Arbeider anleggsområde vest uke 32-33

Q3								Q4	
juli				august				september	
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37

Arbeider:

- Lastebiltransport til riggområdet til HENT og Peab.

Mulige operative konsekvenser:

- GP07 må være avslått når lastebiler kjører på veien.

Kontaktperson HENT:

- Ari Hammer: 406 31 616

Arbeider:

- Fylling av forplass pågår til oktober/november.
- Arbeid pågår alle dager, dag og natt unntatt søndager

Tiltak for arbeide:

- ROS-analyse gjennomført → Oppfølging av tiltak
- Tillatelse fra tårn før arbeide på forplass starter hver dag.
- GP07 må være slått av når arbeide pågår.
- Maskiner kjører ut av område når arbeid ikke pågår

Ansvarlig arbeidsleder LNS:

Dagtid 07-19: Tore Danielsen 41245124

Natt 19-07: Sivert Adriansen 95011440

Arbeider:

- Arbeid med fundamentering og peling i terminalområde

Tiltak for arbeide:

- ROS-analyse gjennomført → Oppfølging av tiltak og prosedyre
- Mobilkraner bryter hinderplan ved opp- og nedrigging. Tillatelse fra tårn.

Kontaktperson HENT:

- Ari Hammer: 406 31 616

Arbeider:

- Mindre sprengning og utlasting av stein ved hangar 3 gjenstår

Tiltak for arbeide:

- Radioteknisk vurdering utført, ingen påvirkning ved boring
- ROS-analyse gjennomført → Oppfølging av tiltak
- Sprengning varsles i henhold til varslingsrutine
- Tidspunkt for sprengning avtales med tårn
- Sprenging utføres i vindu uten flytrafikk
- Leder plass kontrollerer rullebane/TWY etter sprengning
- Støvreducerende tiltak

Arbeider anleggsområde vest uke 32-33

Q3								Q4
juli				august				september
28	29	30	31	32	33	34	35	36
								37



Arbeider:

- Sprengning på Stanghaugen 1-2 ganger i uken

Mulige operative konsekvenser:

- Ingen operativ konsekvens/risiko for flyplass i denne fase

Tiltak:

- Tidspunkt for sprengning avtales med tårn
- Varsling i henhold til prosjektets rutiner

Arbeider:

- Arbeider med mobilkran, krantopp lavere enn + 30 moh

Mulige operative konsekvenser:

- Ingen operativ konsekvens

Arbeider:

- Pelingsarbeid i sjø

Mulige operative konsekvenser:

- Ingen operativ konsekvens

Varslingsrutine NBLO

- **FFB Alarmsentral:** tlf. 755 37 220 – Varsles med telefonsamtale på morgen samme dag, rett før og etter sprengning
- **Tårntjenesten:** tlf. 755 42 950 (back-up 755 21 190) Varsles med telefonsamtale 1 time før, rett før og etter sprengning
- **Driftssentral Bodø Lufthavn:** tlf. 670 33 700 – Varsles med telefonsamtale på morgen samme dag, rett før og etter sprengning
- **Arbeidsleder Flyside:** tlf. 948 45 570 – Varsles med telefonsamtale på morgen samme dag, rett før og etter sprengning
- **SMS Varsling i Blastmanager på morgenen og en time før sprengning**

Oversikt områden ved sprengning NLBO

